

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29 年 10 月 26 日

計画の名称	「御食国若狭おばま」における良好な水環境形成、市街地の浸水対策									
計画の期間	平成23年度	～	平成27年度	(5年間)	交付対象	福井県小浜市				
計画の目標	「食のまちづくり」を推進する本市において、「食」の根源は水であることから、公共下水道を効率的に整備し水質保全を図り、「食」を育んだ水・森・川・海・田畑や豊かな環境を守る。また、近年多発している集中豪雨や市街化の進展に伴う内水被害の増大に対し、浸水対策を実施することにより、水害に強い町を作るとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。									
計画の成果目標（定量的目標）	①下水道による都市浸水達成率を86.0%（H23）から93.3%（H27）に向上させる。 ②下水道処理人口普及率を66.3%（H23）を67.9%（H27）に向上させる。 ③H27末までに調査診断が必要な処理場の調査診断率を100%にする。									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考	
						当初現況値 (H23当初)	中間目標 (H25末)	最終目標値 (H27末)		
①下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了見込み面積（233.4ha）/浸水対策を実施すべき面積（249.92ha）						86.0 %	90.0 %	93.3 %		
②下水道処理人口普及率 下水道が利用できる人口（20,538人）/総人口（30,227人）						66.3 %	67.5 %	67.9 %		
③処理場の調査診断率 調査診断済み処理場数（箇所）/H27末までに調査診断が必要な処理場数（1箇所）						0.0 %	0.0 %	100.0 %		
全体事業費	合計 (A+B+C)	800百万円	A	646百万円	B	百万円	C	154百万円	効果促進事業の割合 C/(A+B+C)	19.2 %

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
小浜市において評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	小浜市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	下水道	一般	小浜市	直接	-	汚水	新設	東部処理区面整備（未普及対策）	汚水管φ75～φ400mm L=1,933.9m	小浜市						429	
1-A-4	下水道	一般	小浜市	直接	-	雨水	新設	水取第一排水区（水取支線1号雨水渠）	雨水渠 □1600*800～1200*800 L=256.7m	小浜市						107	
1-A-5	下水道	一般	小浜市	直接	-	雨水	新設	千種第二排水区（竹原第2雨水渠）	雨水渠 □900*600、1300*800、1400*1000～1300 L=135.7m	小浜市						68	
1-A-6	下水道	一般	小浜市	直接	-	雨水	新設	千種第二排水区（竹原第1雨水渠）	雨水渠 □1700*900 L=22.2m	小浜市						32	
1-A-8	下水道	一般	小浜市	直接	-	処理場	改築	小浜浄化センター	電気機械設備 調査診断	小浜市						10	長寿命化
合計（下水道事業）											646						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
合計																	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
1-C-1	下水道	一般	小浜市	直接	-	新設	東部処理区面整備に伴う枝線整備	汚水管φ150～φ200mm L=1,470.2m	小浜市						147		
1-C-2	下水道	一般	小浜市	直接	-	下水道普及啓発活動	下水道普及促進PR用DVD及びPRポスターの作成	PR用DVD、PRポスターの作成	小浜市						1		
1-C-3	下水道	一般	小浜市	直接	-	内水ハザードマップ	内水ハザードマップ作成	公共下水道区域内の内水ハザードマップの作成	小浜市						6		
合計											154						

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況																
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況																
II 定量的指標の達成状況	指標① 下水道による都市浸水達成率を86.0%から93.3%に向上させる。	指標①	最終目標値	93.3%	目標値と実績値に差が出た要因	H27年度末までに必要となる下水道(雨水渠)等を整備したことにより、浸水地域を保全することが出来た。	指標②	最終目標値	67.9%	目標値と実績値に差が出た要因	当初の予定どおり、事業を進めることが出来た。	指標③	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因	当初の予定どおり、事業を進めることが出来た。
	指標② 下水道処理人口普及率を66.3%から67.9%に向上させる。		最終実績値	93.3%				最終実績値	67.9%				最終実績値	100.0%		
III 定量的指標の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																
3. 特記事項 (今後の方針等)																
下水道(雨水渠)等について、引き続き安定した下水道事業の整備に努めていく。																

計画の名称


「御食国若狭おばま」における良好な水環境形成、市街地の浸水対策

計画の期間

平成23年度～平成27年度（5年間）

交付対象

小浜市



- 凡例
- 下水道整備
計画区域(補助)
 - 下水道整備
計画区域(単独)
 - 雨水渠整備
計画箇所

- 汚水計画区域
- 汚水幹線管渠
- 汚水施設