

安全点検チェックリスト

組積造（れんが造・石造・コンクリートブロック造（鉄筋が入っていないもの））等の塀の場合

点検項目	点検内容	点検結果		
		適合	不適合	
1	高さ	1.2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい	いいえ
3	控え壁	塀の長さ4.0m以下ごとに、壁面からその部分の壁の厚さの1.5倍以上突出している、または壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが20cm以上ある	はい	いいえ
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
6	ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ

※ 適合するかどうか判断ができない場合は「いいえ」を選択

補強コンクリートブロック造（鉄筋が入っているもの）の塀の場合

点検項目	点検内容	点検結果		
		適合	不適合	
1	高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ2.0mを超える塀の場合、15cm以上	はい	いいえ
		高さ2.0m以下の塀の場合、10cm以上	はい	いいえ
3	鉄筋	壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい	いいえ
4	控え壁	（高さ1.2mを超えるとき） 塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控え壁が塀の高さの1/5以上突出してある	はい	いいえ
5	基礎	（高さ1.2mを超えるとき） 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ

※ 適合するかどうか判断ができない場合は「いいえ」を選択